

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Број: 01-404-14/2017
Датум: 10.10.2017. године
И Р И Г

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ириг, у поступку јавне набавке „Извођење радова на санацији постојећег коловоза ради успостављања бицикличко-пешачке стазе Ириг-Хопово“, доноси:

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци „Извођење радова на санацији постојећег коловоза ради успостављања бицикличко-пешачке стазе Ириг-Хопово“, бр 01-404-14/2017 од 11.07.2017.године закључен између Општине Ириг и “ВАУМЕИСТЕР“ДОО, Београд, ул.Максима Горког 117

-Ознака из општег речника набавке: 45233142 – радови на поправљању пута
IA25 - санирање

Првобитна вредност уговора је била 5.884.364,96 динара без ПДВ-а.
Измењена вредност уговора ће бити 5.872.048,96 динара без ПДВ-а.

1.Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Наручилац је закључио уговор бр. 01-404-14/2017 од 11.07.2017.године са Извођачем радова: “ВАУМЕИСТЕР“ДОО, Београд, ул.Максима Горког 117 за Извођење радова на санацији постојећег коловоза ради успостављања бицикличко-пешачке стазе Ириг-Хопово“.

У поступку реализације пројекта „ Санација постојећег коловоза ради успостављања бицикличко-пешачке стазе Ириг-Хопово“, Извођач радова “ВАУМЕИСТЕР“ДОО, Београд, ул.Максима Горког 117, по основу Уговора о јавној набавци извођења радова- „Извођење радова на санацији постојећег коловоза ради успостављања бицикличко-пешачке стазе Ириг-Хопово“, сачинио је и дана 14.09.2017.године доставио Наручиоцу - Измена и допуна основне понуде бр.421-1/2017 од 14.09.2017.године.

Надзорни орган- Божица Тодоровић ПР, БМД Инжењеринг из Новог Сада у свом образложењу од 18.09.2017.године је образложила чињенице које су узроковале појаву вишка радова, мањка радова као и радова који нису изведени.

Ова одступања су документована од стране извођача следећим документом- Измена и допуна основне понуде бр.421-1/2017 од 14.09.2017.године, а на које се образложење позива. “

Писмена сагласност бр.136-031-166/2017-03/42-2 од 26.09.2017.године Управе за капитална улагања АП Војводине за измену уговора

2.Основ за измену уговора члан 16. Модела уговора из конкурсне документације односно закљученог уговора:

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Уколико је наручилац сагласан са истим исти ће се уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ
Стеван Казимировић



1