

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ИРИГ  
Број: 01-404-43/2017  
Датум: 29.03.2018. године  
И Р И Г

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац Општина Ириг, у поступку јавне набавке “Израда пројектно-техничке документације изградње канализационе мреже за индустријску зону у Иригу“ доноси:

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци – “Израда пројектно-техничке документације изградње канализационе мреже за индустријску зону у Иригу“, бр 01-404-43/2017 од 17.01.2018.године закључен између Општине Ириг и „КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Београда, ул.Трнска 4 .

-Ознака из општег речника набавке: 71242000- израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Првобитна вредност уговора је била 1.070.000,00 динара без ПДВ-а.  
Измењена вредност уговора ће бити 1.070.000,00 динара без ПДВ-а.

1.Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Наручилац је закључио уговор бр. 01-404-43/2017 од 17.01.2018.године са Извођачем радова „КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Београда, ул.Трнска 4 за “Израду пројектно-техничке документације изградње канализационе мреже за индустријску зону у Иригу“.

Рок за израду пројектно-техничке документације , која је предмет уговора је 60 (шездесет) календарских дана од дана потписивања уговора.

У поступку реализације пројекта “Израду пројектно-техничке документације изградње канализационе мреже за индустријску зону у Иригу“, Извршилац „КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Београда, ул.Трнска 4 је упутио захтев за продужење рока бр. 80-1/18 од 16.03.2018. год. (заведен у Општинској управи општине Ириг дана 27.03.2018.године) у којем је навео:

„У складу са чланом 8 уговора рок за завршетак израде пројектно-техничке документације је 60 (шездесет) дана од дана потписивања уговора. Након потписивања уговора Наручилац је био у обавези да достави Извршиоцу геодетски снимак читавог комплекса тј адекватну подлогу за израду тражене документације. Наручилац је свој део посла извршио тј проследио геодетски снимак израђен од стране геодетске куће коју је Општина Ириг ангажовала за овај део посла. Након увида у добијени снимак Извршилац је указао Наручиоцу да дати снимак има одређених мањкавости и недостатака и да је потребно дорадити га од стране геодетске куће која је снимак и направила. Општина Ириг је након тога и контактирала ангажована геодетску кућу, али због снега, леда и лоших временских услова нису могли да изврше доснимавање на терену.

Како је чланом 10 такође регулисано да Извршилац има право на продужетак рока "због промењених околности и неиспуњења обавеза од стране Наручиоца због којих је Извршилац спречен да изради пројектно-техничку документацију у потпуности или њене делове", тј Извршилац није добио адекватну подлогу а самим тим још није пројекат завршен тражимо продужење рока 50 дана од дана достављања адекватне подлоге за извршење услуге.

Како се очекује побољшање временских прилика очекујемо да ангажована геодетска кућа брзо употпуни тражену подлогу и достави Пројектанту на даље извршење услуге“.

2. Основ за измену уговора члан 10. и 18. Модела уговора из конкурсне документације односно закљученог уговора:

Члан 10. „Извршилац има право да тражи продужење рока за израду пројектно - техничке документације у случају када наступе промењене околности или неиспуњење обавеза од стране Наручиоца, због којих је Извршилац био спречен да изради пројектно - техничку документацију у потпуности или њене делове.

У том случају рок за извршење уговора се може продужити анексом уговора, за онолико времена колико је трајала сметња за извршење уговора наведена у ставу 1. овог члана а све у складу са Законом о јавним набавкама.“

Члан 18. „На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором примењиваће се Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003), Закона о планирању и изградњи и други релевантни прописи који се односе на ову област.“

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИРИГ  
Милодраг Бебић

